

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2024 R.

I. INWESTYCJE DROGOWE

1. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”: Etap IV - Rozbudowa części ul. Żagańskiej, ul. Sobieskiego, ul. Niepodległości wraz z rozbudową skrzyżowania ul. Sobieskiego i Żagańskiej (km 0-890 - km 2+125)

W lutym 2023 została podpisana umowa z firma Tandem Sp. z o.o. z Żagania na realizację zadania. Zakres zadania polega na zaprojektowaniu i rozbudowie części istniejącej drogi gminnej Nr 103573 F w Szprotawie o długości 1.235 m i szerokości 6 m, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje on wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych tj. rozbudowę części ul. Żagańskiej, Sobieskiego i Niepodległości, skrzyżowania ul. Żagańskiej i Sobieskiego oraz pozostałych istniejących skrzyżowań z tymi drogami. W skład zakresu wchodzi również: budowa ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, publicznych i na drogi wewnętrzne, przebudowa i/lub budowa: chodników, zatok autobusowych z peronem, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, kanalizacji deszczowej, oznakowania aktywnego lub sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych. Ponadto przebudowa części jezdni, rozbiórka części istniejącej jezdni i budowa nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, przebudowa i/lub odbudowa pozostałych elementów dróg i ulic, tj. poboczy, przepustów i rowów drogowych, istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych.

Aktualnie trwają prace projektowe i uzyskiwanie wszelkich niezbędnych uzgodnień do rozpoczęcia robót. Rozpoczęto wymianę sieci wodociągowej na ul. Niepodległości przez spółkę SZWIK.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Szprotawa, a Wojewodą Lubuskim.

Całkowita wartość umowy z wykonawcą zadania: 10. 888. 871,71 zł brutto
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4.560.000,00 zł
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3.749.100,00 zł
Przewidywany termin wykonania zadania: 06.07.2025 r.

2. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”Etap II- Rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, B. Kozaka, Targowej, Odrodzenia, 1 Armii oraz rozbudowa skrzyżowania ulic: Głogowskiej, Plac Komuny Paryskiej, Kochanowskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Młynarskiej (km 2+350-km 2+700) w Szprotawie.

W związku wystąpieniem okoliczności mających bezpośredni wpływ na terminy realizacji inwestycji tj.: przedłużające się procedury związane z wykonaniem ratowniczych badań archeologicznych, oraz koniecznością wykonania projektów zabezpieczenia relikwów architektonicznych i rozbiórki XIX –XX wiecznych elementów mostu odkrytych w miejscu inwestycji termin wykonania inwestycji przedłuża się. Zakończono prace oraz dopuszczono następujące ulice do ruchu: ul. 1 Armii, Odrodzenia i Targowej. Trwają prace na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym przy ul. Głogowskiej, ul. Kochanowskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Młynarskiej.

Wykonawcą kontraktu jest firma: Przedsiębiorstwo Drogowe BUD DRÓG Sp. z o.o. z siedzibą w Podbrzeziu Dolnym,

Wartość kontraktu: 4 336 473,24 zł brutto z czego blisko 50% dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania robót: wrzesień 2025



3. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach” Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 - km 2+310)

Zakończono prace nad skrzyżowaniem o ruchu okrężnym łączącym ulice Basztową, Katedralną, Andersa, Mickiewicza. Zakończono również prace na moście i ul. Mickiewicza. Z uwagi na trwające prace drogowe i instalacyjne w rejonie skrzyżowania częściowo otworzono i umożliwiono ruch samochodowy na skrzyżowaniu łączącym ulice Słowackiego, Krasińskiego, Niepodległości, Mickiewicza.

Wykonawcą kontraktu jest firma: Przedsiębiorstwem Drogowym BUD DRÓG Sp. z o.o. z siedzibą w Podbrzeziu Dolnym,

Wartość kontraktu brutto: 3 931 385,90 zł z czego blisko 50% dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania kontraktu wrzesień 2024



4. Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie województwa lubuskiego w Gminie Szprotawa Velo Sprotavia – Etap II

Zakres zadania obejmował: budowę ścieżki rowerowej na terenie miasta na ul. Ogrodowej, Muzealnej, pl. Kościelnym, pl. Ewangelickim. Projekt obejmował następujące elementy: wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy, nawierzchni, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, Miejsca Obsługi Rowerzystów. Prace zakończono 24.06.2024 r.

Wykonawcą zadania była firma Tandem Sp. z o.o. z Żagania,

Wartość wykonanych prac: 667 744,44 zł brutto



5. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury drogowej na Osiedlu Piastowskim w Szprotawie”

Inwestycja obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie i rozbudowie dróg gminnych (ulic: Jasnej, Porzeczkowej, Witosy i Robotniczej) położonych na os. Piastowskim w Szprotawie o łącznej długości ok. 1,4 km.

W skład zakresu rzeczowego wchodzi przebudowa i/lub rozbudowa/budowa: skrzyżowań, chodników, odwodnienia drogowego wraz z niezbędnymi urządzeniami,. Ponadto przebudowa i/lub budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przystanków autobusowych, oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych z oprawami LED wraz z przyłączeniem do sieci, likwidacja kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną/nadziemną oraz zabezpieczenie sieci, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 8.174707,58 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 7.600.000,00 zł.

Wykonawca robót jest firma :Przemysław Andrzejewski P.H.U Chod - Dróg z Krobi

Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 25.04.2025 r.





6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907F ul. Słowackiego w Szprotawie”

Inwestycja, jest realizowana w formule zaprojektuj – wybuduj, podzielona została na dwie części. Pierwszy etap został zrealizowany i obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie niezbędnych czynności formalnych. W drugim etapie realizowane są roboty budowlane wraz z przebudową sieci.

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe DUBIEL

Wartość wykonanych prac: 5 849 442,00 zł brutto

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 742 413,00 zł

Termin wykonania inwestycji: wrzesień 2024 r.

7. Przebudowa odcinka drogi gminnej NR 005952 – ul. Lipowa w miejscowości Leszno Górne

Zakończono prace polegające na: rozbiórce starej nawierzchni, wykonaniu nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej wraz z nowymi krawężnikami odwodnieniem, zjazdami na posesję.

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: Piotr Dolat ul. Rolna 2, 67-300 Szprotawa,
NIP 9241828455 – Lider Konsorcjum HIT INVESTMENTS Mirosław Rotman,
Aleja Wojska Polskiego 108, 68-20 Żary
Wartość zadania: 248 464,08 zł brutto

8. Przebudowa infrastruktury drogowej w Lesznie Górnym

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj – wybuduj. Obecnie realizowany jest pierwszy etap polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia drugiego etapu, który polegać będzie na wykonaniu robót ziemnych, nowych podbudów, nawierzchni bitumicznych, nawierzchni z kostki brukowej, instalacji kanalizacji deszczowej, odwodnienia drogi, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, usunięcie kolizji z sieciami, montaż dodatkowych lamp oświetleniowych.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe –„DUBIEL” z siedzibą w Szprotawie ul. Parkowa 2b, 67-300 Szprotawa
Całkowita wartość zadania: 2999625,60 zł brutto
Termin zakończenia inwestycji: 13.07.2025 r.

9. Poprawa dostępności komunikacyjno-transportowej poprzez przebudowę ul. Lipowej w Wiechlicach

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zakres robót obejmuje: przebudowę drogi wraz z nową nawierzchnią asfaltową, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę i dobudowę chodników z kostki brukowej betonowej, przebudowę istniejącego placu zabaw - z uwagi na kolizję z planowaną przebudową drogi, montaż elementów uspokojenia ruchu – wyniesione przejścia dla pieszych. Obecnie trwają prace projektowe.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwem Drogowym BUD DRÓG SP. z o.o. Podbrzezie Dolne, ul. Leśna 9, 67-120 Koźuchów
Całkowita wartość zadania: 5 793 300,00 zł brutto
Termin zakończenia inwestycji: 12.04.2026 r.

10. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” : Etap V - Etap V - Rozbudowa części ul. Żagańskiej (km 0+000 - km 0+890)

Zakres zadania polega na zaprojektowaniu i rozbudowie części istniejącej drogi gminnej Nr 103573 F w Szprotawie o długości 890 m, w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje on wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych tj. rozbudowę części ul. Żagańskiej oraz pozostałych istniejących skrzyżowań z bocznymi ulicami m.in. ul. Podgórną, ul. Poniatowskiego. Zakres obejmuje: budowę ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych, publicznych i na drogi wewnętrzne, przebudowa i/lub budowa: chodników, oświetlenia przejściach dla pieszych, przebudowa kanalizacji deszczowej, rozbiórka części istniejącej jezdni i budowa nowej jezdni po trasie istniejącej drogi, przebudowa i/lub odbudowa pozostałych elementów dróg i ulic, tj. poboczy, przepustów i rowów drogowych, istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przebudowaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, teletechnicznych i gazowych. Obecnie trwają prace projektowe.

Wykonawca prac projektowych: Przedsiębiorstwem Drogowym BUD DRÓG SP. z o.o.
Podbrzezie Dolne, ul. Leśna 9, 67-120 Koźuchów

Całkowita wartość zadania: 4 487 040,00 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 17.03.2026 r.

11. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: Budowa/Przebudowa dróg gminnych nr 005934F oraz 005935F w Wiechlicach oraz Budowa obwodnicy Sowin w Szprotawie – Część I zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: Budowa/Przebudowa dróg gminnych nr 005934F oraz 005935F w Wiechlicach

Wykonawca prac projektowych: AUGMEN CONSULTING GROUP M.KOWALCZYK SPÓŁKA JAWNA ul. PLAC BOHATERÓW, nr 4, 65-050, ZIELONA GÓRA

Całkowita wartość zadania: 246 000,00 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 27.05.2026 r.

12. Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań: Budowa/Przebudowa dróg gminnych nr 005934F oraz 005935F w Wiechlicach oraz Budowa obwodnicy Sowin w Szprotawie – Część II zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej pn: Budowa obwodnicy Sowin w Szprotawie

Wykonawca prac projektowych: Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterProjekt Sp. z o.o. , ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Całkowita wartość zadania: 393 600,00 zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 27.05.2026 r.

II. INWESTYCJE POZOSTAŁE

1. Zakończono prace w ramach realizacji Projektu: **"Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do budynku Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi z siedzibą przy ul. Niepodległości 7 w Szprotawie"**

Zakres zadania:

Przedmiotem projektu jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych uniemożliwiających im dostęp do budynku oraz obiektów szkolnych i sportowych Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w Szprotawie, dla którego Gmina Szprotawa jest organem prowadzącym.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać następujące prace budowlane:

- Adaptacja wejść od strony północnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
- Adaptacja istniejącego pomieszczenia na sanitariat na potrzeby osób niepełnosprawnych
- Przebudowa istniejących sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych
- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- Podjazd dla niepełnosprawnych
- Winda dla osób niepełnosprawnych

Wykonawcami zadania byli:

- Windpoldźwig Sp. z o.o. Zielona Góra w zakresie windy i wewnętrznych robót remontowych
- PHU Dubiel ze Szprotawy w zakresie nawierzchniowych robót zewnętrznych.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całkowita wartość zadania : 1.691.053,59 zł brutto.

Wartość dofinansowania: 594.087,83 zł.

Termin wykonania inwestycji 31.01.2024



2. Zakończono prace związane z zadaniem pn: **Remont elewacji w budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – etap I**

Zakres prac obejmował: wykonanie badań konserwatorskich i architektonicznych, wykonanie roboty ogólnobudowlanych w tym odbicie tynków, czyszczenie murów wraz z wymianą uszkodzonych elementów, przygotowanie podłoża pod tynki, tynkowanie oraz malowanie. Zrealizowane zostały również prace konserwatorsko- restauratorskie tarasu wieży zegarowej, muru balustrady oraz detali architektonicznych typu gzymsy, płyty cokołowe.

Wykonawca robót: firmą ZISICO Sp. z o.o. , Szprotawa

Wartość zadania: 422 692,19 zł brutto



3. **Remont elewacji budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie - Etap II - Remont elewacji wieży zachodniej Ratusza Miejskiego w Szprotawie**

Rozpoczęto prace związane z remontem elewacji wieży zachodniej Ratusza Miejskiego w Szprotawie m.in. zamontowano rusztowanie wraz z siatkami zabezpieczającymi, rozpoczęto skuwanie uszkodzonych tynków. Wykonawca przed wykonaniem robót budowlanych wykonał w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków badania konserwatorskie i badania architektoniczne. Do zakresu zadań Wykonawcy należy wykonanie projektu technicznego wieży zachodniej niezbędny do wykonania robót budowlanych. Zakres prac będzie obejmował m.in. skucie uszkodzonych tynków, czyszczenie murów, renowacja elementów z piaskowca, naprawa uszkodzonych gzymsów, zdobień, renowacja stolarki drzwiowej.

Wykonawca robót: firmą ZISICO Sp. z o.o. , Szprotawa

Wartość zadania: 882 727,05zł brutto

Termin zakończenia inwestycji: 20.06.2025 r.



4. Trwają prace związane z realizacją Projektu pn: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym wraz z budową sali sportowej i adaptacją pomieszczeń na oddział przedszkolny

Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, robót budowlanych. Roboty w zakresie termomodernizacji obejmują: docieplenie ścian zewnętrznych budynku i ścian cokołowych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę instalacji c.o., wymianę pieca węglowego na pompy ciepła . Ponadto wykonanie instalacji fotowoltaicznej i wymianę oświetlenia na LED. Budowa sali sportowej polegać będzie na jej dobudowie do istniejącego budynku szkoły. Wyposażona zostanie w boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę wraz z zapleczem socjalnym (w tym szatnie) oraz trybunami widowiskowymi. Adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny polegać będzie na przystosowaniu istniejącej kuchni, świetlicy i stołówki na pomieszczenia przedszkolne wraz z wymianą pokrycia dachu w tej części budynku.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania: 4.871.878,00 zł.

Wykonawcą robót w zakresie : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym wraz z budową sali sportowej i adaptacją pomieszczeń na oddział przedszkolny Część II zamówienia: Budowa sali sportowej jest firma: Firma Wielobranżowa Radoceh Radosław Chudziak ze Śliwnika , 67-320 Małomice

Zakończono prace związane z ustawieniem konstrukcji nośnej hali wraz z przekryciem, wykonano posadzkę na hali oraz instalacje wewnętrzne. Obecnie trwają prace wykończeniowe części socjalno- szatniowej m.in. szpachlowanie, malowanie, układanie płytek.

Wartość Kontraktu: 1 985 000,00 zł brutto

Termin zakończenia Inwestycji grudzień 2024

Wykonawcą robót w zakresie : Część I zamówienia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym i adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny” jest firma: Usługi Remontowo Budowlane Paweł Ostaszewski ze Szprotawa.

Zakończono prace elewacyjne oraz instalacji c.o. i c.w.u. wewnątrz budynku szkoły podstawowej, wymieniono również stare oprawy oświetleniowe na energooszczędne oprawy LED. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku szkoły m.in. montaż wykładzin, szpachlowanie i malowanie wnęk okiennych po wymianie okien. Również w pomieszczeniach adaptowanych na oddział przedszkolny prowadzone są prace wykończeniowe m.in. montaż sufitów podwieszanych, układanie płytek, wykonanie gładzi

malowanie ścian. Na budynku przedszkola prowadzone są prace dekarские związane z wymianą poszycia dachu oraz wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji więźby.

Wartość Kontraktu: 2 986 304,49 zł brutto

Termin zakończenia Inwestycji grudzień 2024



5. Trwają prace związane z zadaniem pn: **Utworzenie Miejskiego Żłobka „Chatka Dinusia” w Gminie Szprotawa w ramach programu „MALUCH+ ” 2022-2029**

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano utworzenie 44 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Szprotawa , w formie żłobka. Placówka mieścić się będzie w odremontowanym budynku przy ul. Krasieńskiego 7 w Szprotawie, w którym dawniej mieściła się szkoła. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 700m², w ramach których zaplanowano utworzenie m.in. trzech sali na pobyt zbiorowy dzieci o powierzchni łącznej około 210 m² oraz zespołu pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych. Dodatkowo, przy obiekcie zostanie utworzony nowy plac zabaw, przeznaczony wyłącznie dla dzieci uczęszczających do żłobka w Szprotawie. Żłobek będzie otwarty w dni robocze.

Projekt współfinansowany jest ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz środków z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT - na podstawie umowy o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Szprotawa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ ” 2022-2029”

Zakończono prace rozbiórkowe wewnątrz obiektu, prace dekarские związane z wymianą poszycia z papy oraz prace murarskie. Trwają prace elewacyjne oraz prace wykończeniowe i instalacyjne wewnątrz budynku

Wartość dofinansowania ogółem: 1.790.822,05 zł

Wykonawca zadania jest firma: Zakład Budowlany Sławomir Wojciechowski z Zielonej Góry

Wartość inwestycji to : 2 763 034,01 zł

Termin wykonania zadania : lipiec 2025



6. Budowa trybun na boisku piłkarskim w Witkowie

Zakończono prace związane z zakupem, dostawą i montażem trybun dwurzędowych z 52 siedziskami na boisku piłkarskim w Witkowie

Wartość zadania: 42 927,00 zł brutto

Wartość dofinansowania wynosi: 21 463,50 zł

Wykonawca zadania: Stypline Łukasz Stasiak, Tadeusz Stasiak spółka cywilna, Potęga 225 Trzemieśnia



7. „Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn: Rewitalizacja ruin dawnego zamku w Szprotawie”

Zakończono prace nad wykonaniem Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla zadania związanego z rewitalizacją dawnego zamku w Szprotawie. Program był niezbędny do przeprowadzenia postępowania przetargowego w wyniku, którego wyłoniony zostanie wykonawca robót i prac projektowych.

Wykonawcą zadania była firma: Architectura Krzysztof Raszczuk, ul. Pigwowa 23/1, 52 – 210 Wrocław

Wartość zadania: 46 125 zł

Termin wykonania zadania: 07.07.2024 r.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dworca autobusowego oraz wiaty dla autobusów elektrycznych

Wykonano dokumentację projektową budowy dworca autobusowego oraz wiaty dla autobusów elektrycznych przy ul. Kolejowej. Dokumentacja składa się z wizualizacji i trzech koncepcji wyglądu wiaty, projektu budowlanego wybranej koncepcji wraz z pozwoleniem na budowę, projektu technicznego wszystkich branż oraz kosztorysów.

Wartość dokumentacji: 150 060, 00 zł brutto

Wykonawca dokumentacji: Architekt Agata Pawlak, ul. Gen. Karola Kniaziewicza nr 13 lok. 16, 50-454 Wrocław

Dokumentacja została wykonana do dnia 18.07.2024 r.



III Inwestycje realizowane przez spółkę „Chrobry” w ramach umowy stałej z Gminą Szprotawa

1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Górnym

W kwietniu zakończono prace związane z Termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Górnym, m.in. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków mineralnych, wykonano docieplenie dachu wełną mineralną, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono oprawy na oprawy LED, zamontowano pompę ciepła dla c.w.u. wraz z dostosowaniem instalacji, wykonano instalację fotowoltaiczną. Zadanie było dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu: „Nowoczesna Remiza edycja 2023” - na podstawie umowy pożyczki nr P23021 z dnia 18.12.2023 r.

Całkowita wartość zadania: 464 206,01 zł brutto



2. Parkingi i chodniki:

- Wykonanie parkingu przy kościele w miejscowości Borowina. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, krawężników, obrzeży oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Całkowity koszt zadania – 121 232,59 zł



- Utwardzenie wraz z wykonaniem miejsc postojowych przy bloku na ul. Kopernika. Prace obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych koszt wykonanych prac: 495 050,28 zł brutto



3. Rewitalizacja parków:

- Zakończono prace związane z rewitalizacją parku Henrykowskiego, które obejmowały: wykonanie schodów terenowych, montaż nowego oświetlenia, montaż dwóch wiat wraz z ławkami, wartość zadania wyniosła: 235 349,61 zł brutto
- Zakończono prace związane z rewitalizacją części parku Gepperta, który obejmował nowe nasadzenia drzew i krzewów, montaż fontanny wraz z wyczyszczeniem stawu, poprawa istniejących ścieżek, remont istniejącego placu zabaw (m.in. wymiana nawierzchni mineralnych, wymiana urządzeń zabawowych, montaż ławek, odnowienie ogrodzenia, wyrównanie chodników poprzez przełożenie kostki betonowej), wykonanie tarasu widokowego przy rzece,

Koszt wykonania tarasu wynosi: 50 400, 79 zł brutto



4. Plac zabaw

Montaż wyposażenia placów zabaw wraz z ogrodzeniem przy szkole podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika, w miejscowości Dziećmiarowice, Kartowice, przy osiedlu Chrobrego, na Puszczykowie, przy ul. Konopnickiej, przy ul. Kopernika i przy ul. Ogrodowej.

Łączny koszt montażu wszystkich placów zabaw wraz z wymianą nawierzchni mineralnej z piasku oraz montażem ogrodzenia wynosi: 472 936,71 zł brutto

przy bloku



5. Montaż piłkochwyłów na boisku piłkarskim w Witkowie

Wartość zadania: 25 106,76 zł brutto



BURMISTRZ
Miróslaw Gąsik